

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্লট নং এফ-১৮/এ, শেরে বাংলানগর প্রশাসনিক এলাকা

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ৩৩৩০৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল তন্মধ্যে জিওবি ৩৩০৫১.০০ লক্ষ টাকা ও জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন ১৫৮.০০ লক্ষ টাকা। বি-ক্যাটাগরির প্রকল্প হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি-তে জিওবি অংশের ৮৫% অর্থাৎ ২৮০৯৩.৩৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে জিওবি অংশে ছাড়কৃত ২৮০৯৩.৩৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৮২৫১.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ২৮৩৬১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল তন্মধ্যে জিওবি ১৪২৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন ১৪১১৩.০০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ৩২০০১.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১১২.৮৪%।

জিটিসিএল এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প

প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ৩২৬৯.০০ লক্ষ টাকা জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন হিসেবে বরাদ্দ ছিল। আলোচ্য অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ৩৩৪২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১০২.২৬%।


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ৩১৪৮.০০ লক্ষ টাকা জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন হিসেবে বরাদ্দ ছিল। আলোচ্য অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় ৩২৭৬.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১০৪.০৮%।


সামগ্রিকভাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিটিসিএল এর আওতাধীন বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের আর্থিক অগ্রগতি ১০৪.৭৯%।

Arifur Rahman  
12.07.2023

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন  
পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প  
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড

  
12.07.2023  
(Mohammad Sanwar Hossain)  
Project Director  
Bakhrabad-Meghnaghat-Haripur Project  
Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)

  
12.07.2023  
Engr. Mohammad Zakirul Islam  
Project Director  
BSMRB Gas Pipeline Project  
Gas Transmission Company Limited

  
12/7/23  
(Engr. Md. Abdul Momen)  
Project Director  
Installation and Modification of Gas Stations at  
Off-Transmission Points of GTCL Project  
Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

আগারগাঁও, ঢাকা।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল একনেক অনুমোদনের তারিখ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অবমুক্তি	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ০১ জুলাই '২২ হতে ৩০ জুন '২৩ পর্যন্ত ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের (RADP)আরএডিপি বরাদ্দ	(RADP)আর এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির হার	মন্তব্য
				০৫	০৬	০৭	০৮	
০১	০২	০৩						
ক.	<b>জিওবি এবং বৈদেশিক অর্থায়নে চলমান প্রকল্প</b>							
০১।	বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন	জিওবি : ১৩৬৮৫২.০০ জিটিসিএল : ১০০৩.০০ মোট : ১৩৭৮৫৫.০০	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ ০৭/১০/২০১৮	জিওবি : ২৮০৯৩.৩৫ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ২৮০৯৩.৩৫	জিওবি : ২৮০৯৩.৩৫ জিটিসিএল : ১৫৮.০০ মোট : ২৮২৫১.৩৫	জিওবি : ৩৩০৫১.০০ জিটিসিএল : ১৫৮.০০ মোট : ৩৩২০৯.০০	৮৫.০৭%	বিআরআস প্রকল্পের মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বি-ক্যাটাগোরির বিবেচনায় প্রকল্পের ৮৫% অবমুক্তির ১০০% ব্যয় করা হয়েছে। যা প্রকল্পের ১০০% অগ্রগতি বিবেচিত হবে।
০২।	বাখরাবাদ-মেঘনাঘাট-হড়িপুর গ্যাস সঞ্চালন	জিওবি : ৫১২৫৯.০০ জিটিসিএল : ৭৯২০৩.০০ মোট : ১৩০৪৬২.০০	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ ১৫/০৯/২০২১	জিওবি : ১৪২৪৮.০০ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ১৪২৪৮.০০	জিওবি : ১৪২৪৮.০০ জিটিসিএল : ১৭৭৫৩.৭৯ মোট : ৩২০০১.৭৯	জিওবি : ১৪২৪৮.০০ জিটিসিএল : ১৪১১৩.০০ মোট : ২৮৩৬১.০০	১১২.৮৪%	
	ক. মোট (জিওবি, এডিবি, বিশ্বব্যাংক এবং জাইকা) :	জিওবি : ১৮৮১১১.০০ জিটিসিএল : ৮০২০৬.০০ মোট : ২৬৮৩১৭.০০		জিওবি : ৪২৩৪১.৩৫ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ৪২৩৪১.৩৫	জিওবি : ৪২৩৪১.৩৫ জিটিসিএল : ১৭৯১১.৭৯ মোট : ৬০২৫৩.১৪	জিওবি : ৪৭২৯৯.০০ জিটিসিএল : ১৪২৭১.০০ মোট : ৬১৫৭০.০০	৯৭.৮৬%	
খ.	<b>জিটিসিএল, পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ কোম্পানী সমূহের অর্থায়নে চলমান প্রকল্প</b>							
০৩।	জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্ট গ্যাস স্টেশন স্থাপন	জিটিসিএল : ৬৬৭৪২.০০ মোট : ৬৬৭৪২.০০	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ ০২/০৯/২০২১	জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ০.০০	জিটিসিএল : ৩৩৪২.৯৯ মোট : ৩৩৪২.৯৯	জিটিসিএল : ৩২৬৯.০০ মোট : ৩২৬৯.০০	১০২.২৬%	
০৪।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন	জিটিসিএল : ২৯৭৩৯.০০ মোট : ২৯৭৩৯.০০	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫ ২২/০৯/২০২১	জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ০.০০	জিটিসিএল : ৩২৭৬.৫১ মোট : ৩২৭৬.৫১	জিটিসিএল : ৩১৪৮.০০ মোট : ৩১৪৮.০০	১০৪.০৮%	
	খ. মোট (নিজস্ব তহবিল) :	মোট : ৯৬৪৮১.০০		মোট : ০.০০	মোট : ৬৬১৯.৫০	মোট : ৬৪১৭.০০	১০৩.১৬%	
	ক+খ মোট (জিওবি, পিএ এবং নিজস্ব তহবিল) :	জিওবি : ১৮৮১১১.০০ জিটিসিএল : ১৭৬৬৮৭.০০ মোট : ৩৬৪৭৯৮.০০		জিওবি : ৪২৩৪১.৩৫ জিটিসিএল : ০.০০ মোট : ৪২৩৪১.৩৫	জিওবি : ৪২৩৪১.৩৫ জিটিসিএল : ২৪৫৩১.২৯ মোট : ৬৬৮৭২.৬৪	জিওবি : ৪৭২৯৯.০০ জিটিসিএল : ২০৬৮৮.০০ মোট : ৬৭৯৮৭.০০	৯৮.৩৬%	১০০.০০%